Inspektionscheckliste CNC

Kunde		**Maschinen Typ**	
Ansprechpartner		**Maschinen Nr.**	
Datum		**Betriebsstunden**	
Techniker		**Aufwand**	**ca. 4h**

Durchzuführende Kontrollarbeiten

1	**Allgemein:**	**JA**	**NEIN**	**empfohlene Arbeiten**	**erl.**
1.1	Kontrolle der Dokumentation				
	- ist die Bedienungsanleitung bei der Maschine?	☐	☐		☐
	- ist das Elektroschema im Elektroschrank in der Dokumentenhalterung?	☐	☐		☐
	- ist das Logbuch vorhanden?	☐	☐		☐
1.2	Sichtkontrolle Allgemeinzustand der Maschine				
	- ist die Maschine sauber und gepflegt?	☐	☐		☐
	- wurde die Polycarbonatscheibe in den letzten 2 Jahren ersetzt?	☐	☐		☐
	- ist die Vollverschalung grösstenteils dicht?	☐	☐		☐
	- sind Wanne und Abfluss sauber?	☐	☐		☐
	- ist die Kühlmittelzufuhr (Schlauch, Befestigung, Düse) noch i.O.?	☐	☐		☐

2	**Hydraulik:**	**JA**	**NEIN**	**empfohlene Arbeiten**	**erl.**
2.1	Sichtkontrolle des Hydraulikaggregates				
	- läuft die Pumpe (Motor) ruhig?	☐	☐		☐
	- funktionieren sämtliche Manometer?	☐	☐		☐
	- ist der Hydraulikdruck auf den richtigen Wert eingestellt?	☐	☐		☐
	- ist der Schmierdruck der X-Achse richtig eingestellt?	☐	☐		☐
	- ist der Schmierdruck der Z-Achse richtig eingestellt?	☐	☐		☐
	- sind die Ventile dicht?	☐	☐		☐
	- wird das Hydrauliköl regelmässig erneuert? (kein Kühlwasser im Hydrauliköl)	☐	☐		☐
2.2	Sichtkontrolle der Schläuche				
	- sind die Anschlüsse dicht?	☐	☐		☐
	- sind die Schläuche dicht und weisen keine Abnützungen (Alterungen) auf?	☐	☐		☐

3.	**Pneumatik**	**JA**	**NEIN**	**empfohlene Arbeiten**	**erl.**
3.1	Sichtkontrolle der Pneumatikschranks				
	- ist der Druck auf den richtigen Wert eingestellt?	☐	☐		☐
	- ist genügend Öl in der Wartungseinheit?	☐	☐		☐
	- sind die Anschlüsse dicht?	☐	☐		☐
	- sind die Schläuche dicht und weisen keine Abnützungen (Alterung) auf?	☐	☐		☐

4.	**Z-Panel**	**JA**	**NEIN**	**empfohlene Arbeiten**	**erl.**
4.1	Sichtkontrolle der Anschlüsse				
	- sind die Kugelanschlüsse der Hydraulik dicht?	☐	☐		☐
	- sind die Pneumatikverschraubungen dicht?	☐	☐		☐
	- sind die Stecker dicht?	☐	☐		☐
4.2	Sichtkontrolle des Kabelschlepp				
	- ist der Kabelschlepp i.O.?	☐	☐		☐
	- sind die Kabel sauber verlegt und werden nicht abgedrückt?	☐	☐		☐
	- sind die Schläuche sauber verlegt und werden nicht abgedrückt?	☐	☐		☐

5 Reitstock	JA	NEIN	empfohlene Arbeiten	erl.
5.1 Sichtkontrolle des Reitstocks				
- lässt sich die Pinole leichtgängig aus- und einfahren?	☐	☐		☐
- ist der Pinolenabstreifer dicht?	☐	☐		☐
- ist die Silikonnaht i.O.?	☐	☐		☐
- ist genügend Öl eingefüllt?	☐	☐		☐
- sind die Initiatoren richtig eingestellt? (opt.)	☐	☐		☐
- lässt sich der Diamant einschwenken? (opt.)	☐	☐		☐

6 Achsen	JA	NEIN	empfohlene Arbeiten	erl.
6.1 Sichtkontrolle der X-Achse				
- sind die Teleskope dicht und weisen keine Abnützungen aus?	☐	☐		☐
- sind die Gleitschienen i.O.?	☐	☐		☐
- ist das Umkehrspiel <30µm	☐	☐		☐
6.2 Sichtkontrolle der Z-Achse				
- sind die Teleskope dicht und weisen keine Abnützungen aus?	☐	☐		☐
- sind die Gleitschienen i.O.?	☐	☐		☐
- ist die Abhebeluft am Schwenktischs vorhanden?	☐	☐		☐
- ist das Umkehrspiel <30µm	☐	☐		☐
6.3 Sichtkontrolle der B-Achse				
-ist der Schleppabstand in allen Hauptschleifwinkelpositionen i.O?	☐	☐		☐
-sind die Initiatoren richtig eingestellt?	☐	☐		☐
6.4 Sichtkontrolle der C-Achse				
- sind die Lager bei verschiedenen Geschwindigkeiten akustisch i.O.?	☐	☐		☐
- ist Sperrluft vorhanden?	☐	☐		☐
- ist genügend Öl eingefüllt?	☐	☐		☐
- ist die Abflussbohrung frei?	☐	☐		☐
- wird der WSS regelmässig verschoben und die Auflagefläche gereinigt?	☐	☐		☐
6.5 Sichtkontrolle Synchronreitstock (opt.)				
- sind die Lager bei verschiedenen Geschwindigkeiten akustisch i.O.?	☐	☐		☐
- sind die Teleskope dicht und weisen keine Abnützungen auf?	☐	☐		☐
- sind die Ventile dicht?	☐	☐		☐
- wird der Synchronreitstock regelmässig verschoben und die Auflagefläche gereinigt?	☐	☐		☐

7 Schleifkopf	JA	NEIN	empfohlene Arbeiten	erl.
7.1 Aussenschleifspindel				
- läuft die Spindel akustisch ruhig?	☐	☐		☐
- ist der Riemen in gutem Zustand?	☐	☐		☐
- ist der Riemen richtig gespannt?	☐	☐		☐
- ist genügend Öl eingefüllt? (opt.)	☐	☐		☐
7.2 Innenschleifspindel				
- werden die eingestellten Drücke regelmässig kontrolliert?	☐	☐		☐
- ist die Kühlung i.O.?	☐	☐		☐
- ist der Schmierschlauch dicht, sauber und weißt keine Abnützung (Alterung) auf?	☐	☐		☐
7.3 Kabelschlepp				
- ist der Kabelschlepp i.O.?	☐	☐		☐
- sind die Kabel sauber verlegt und werden nicht abgedrückt?	☐	☐		☐
- sind die Schläuche sauber verlegt und werden nicht abgedrückt?	☐	☐		☐

8 Messsysteme

	JA	NEIN	empfohlene Arbeiten	erl.
8.1 LP-Aktiv (opt.)				
- ist die Messspitze i.O.?	☐	☐		☐
- ist die Manschette des Tasters dicht?	☐	☐		☐
- schalten die Skip-Signale?	☐	☐		☐
8.2 Messsteuerung (opt.)				
- sind die Messschnäbel i.O. und weisen keine Einlaufspuren auf?	☐	☐		☐
- ist der Anpressdruck der Messschnäbel richtig eingestellt?	☐	☐		☐
- sind die Kabel und Schläuche i.O?	☐	☐		☐

9 Kontrolle der Führungsbahnen und Geometrie

- wird auf Wunsch des Kunden ausgeführt und nach Aufwand verrechnet

10 Elektrokomponenten

	JA	NEIN	empfohlene Arbeiten	erl.
10.1 Sichtkontrolle der Bedienkomponenten				
- ist das Display (Bildschirm) noch gut lesbar?	☐	☐		☐
- sind sämtliche Kontrollleuchten i.O.?	☐	☐		☐
- sind die Schalter und Drehpotentiometer in gutem Zustand?	☐	☐		☐
- funktionieren sämtliche Not-Aus Schalter	☐	☐		☐
- ist die Funktion des Türüberwachungsschalters gewährleistet?	☐	☐		☐
- ist das elektronische Handrad in gutem Zustand?	☐	☐		☐
- sind die Raster des Inkrementgebers (Handrad) gut spürbar?	☐	☐		☐
- schalten die Wahlschalter vom Handrad korrekt?	☐	☐		☐
- funktioniert die Maschinenleuchte im Arbeitsraum?	☐	☐		☐
10.2 Kontrolle der Pufferbatterie/n				
- wird/werden die Batterie/n regelmässig ersetzt?	☐	☐	nächster Batteriewechsel:	☐
10.3 Sichtkontrolle der Komponenten im Elektroschrank				
- ist das Innere des Elektroschranks sauber und aufgeräumt?	☐	☐		☐
- ist der Wärmetauscher sauber?	☐	☐		☐
- funktioniert der Wärmetauscher?	☐	☐		☐
- sind die Kabel- und Schirmklemmen festgezogen? (Stichkontrolle)	☐	☐		☐
- sind die Kabel i.O.?	☐	☐		☐

11 Kühlmittelanlage

	JA	NEIN	empfohlene Arbeiten	erl.
11.1 Sichtkontrolle der Kühlmittelanlage				
- läuft die Pumpe (Motor) ruhig?	☐	☐		☐
- funktioniert der Schwimmerschalter / läuft der Motor des Papiertransportes?	☐	☐		☐
- funktioniert der Niveau-Schalter? (nur wenn vorhanden)	☐	☐		☐
- ist die Antriebskette sowie das Drahtgeflecht i.O.?	☐	☐		☐

12 Sonstiges

	JA	NEIN	empfohlene Arbeiten	erl.
	☐	☐		☐
	☐	☐		☐
	☐	☐		☐
	☐	☐		☐
	☐	☐		☐
	☐	☐		☐
	☐	☐		☐
	☐	☐		☐
	☐	☐		☐
	☐	☐		☐

Notizen

Ort, Datum

Unterschrift Techniker

Unterschrift Kunde